



CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

ID_pratica: aggiornato al 08/08/2023
 Bando: **PNRR**
 CUP: H18E21000050004
 soggetto richiedente: **Cinema parrocchiale Jolly 10029 Villastellone (TO) via Rezia,6 p iva 07896340010 C.F.94013550010**
 unità organizzativa: **sede operativa Via S.G Bosco 2/a**
 referente: Fausto tallone

bdg_spese_totale
(al 31/12/2023)
€ 264.624,73

voce di spesa	tipo impiantistica	descrizione	Fornitore	Proposta	data inizio lavori	IMPORTO COMPLESSIVO	data fine lavori	set-21	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	
1	edile	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA CON ADEGUAMENTO ANTISISMICO (NON COMPRESI NEL PNRR)	F.B.C.	01/07/2022	27/12/2022		30/04/2023																									
1	edile	STESURA ISOLAMENTO VOLTINI SOLAIO	F.B.C.	15/09/2022	01/02/2023		10/04/2023																									
2	termoidraulica	INIZIO LAVORI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA	FEMAG	02/11/2022	19/12/2022		21/09/2023																									
1	edile	INIZIO LAVORI SOSTITUZIONE PORTE USCITE DI SICUREZZA	LUBIANI	16/01/2023	01/06/2023		04/08/2023																									
1	edile	INIZIO LAVORI CAPPOTTO INTERNO	ROSTAGNO	31/01/2023	06/09/2023		21/09/2023																									
3	cabina di proiezione	SOSTITUZIONE PROIETTORE E SERVER	LUBIANI	01/04/2023	11/09/2023		21/09/2023																									
3	elettricista	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI SALA E CORTILE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	STE.MA	01/04/2023	30/04/2023		06/10/2023																									
4	consulenza	INCARICO PROFESSIONALE DIAGNOSI ENERGETICA E RELAZIONE	Collarini Energy Conso	01/03/2022	01/03/2022		31/05/2022																									
4	consulenza	INCARICO PROFESSIONALE PER CENTRALE TERMICA	STUDIO ING. TRIMBOLI	13/09/2021	10/12/2022		06/10/2023																									
4	consulenza	INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA EDILIZIA	STUDIO FUTURA	16/04/2023	15/09/2022		15/10/2023																									
4	consulenza	INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA DNSH	ALENS	29/11/2022	30/11/2022		15/10/2023																									

CRONOPROGRAMMA DI SPESA																																		
ID progetto		aggiornato al 08/08/2023																																
Bando: PNRR																																		
CUP		H18E2100050004																																
soggetto richiedente		Cinema parrocchiale Jolly 1029 Villastellone (TO) via Rezia,6 p iva 07896340010 C.F. 04013550010																																
unità organizzativa		sede operativa Via 5.G Bosco 2/a																																
valore		264624,73																																
voce		articolo 01/000																																
di spesa	tipo impiantistica	descrizione	fornitore	Proposta	data inizio lavori	IMPORTO COMPLESSIVO	data fine lavori	set-21	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23			
1	edile	LAVORI DI RIPARCO EMENTO COPERTURA CON ADEGUAMENTO ANTISCISICO (NON COMPRESI NEL PNRR)	P.A.C.	04/07/2022	27/07/2022	IMPORTO NON DAL PNRR	20/04/2023																											
1	edile	PIU' SICUREZZA E ADEGUAMENTO SULLA STRADA	P.A.C.	04/07/2022	04/08/2022	29950,00	03/04/2023																											
2	termotecnica	INIZIO LAVORI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA	RENAG	02/12/2022	19/12/2022	24750,00	21/09/2023																											
1	edile	INIZIO LAVORI SOTTILIZIONE PORTE USCITE DI SICUREZZA	LUBIAN	16/02/2023	04/06/2023	5500,00	04/08/2023																											
1	edile	INIZIO LAVORI CAROTTO INTERNO	MO' TAGLIO	16/02/2023	06/06/2023	36000,00	21/09/2023																											
3	edile di protezione	SOSTITUZIONE PREDOTTONE E SERVICE	LUBIAN	02/04/2023	11/09/2023	4978,00	21/09/2023																											
3	elettrico	SOSTITUZIONE CAVI ALIMENTANTI SALLA F CONTI E A ADEGUAMENTO ARMIANTO ELETTRICO	ETE Ma	01/04/2023	30/04/2023	10000,00	02/10/2023																											
4	consulenza	INCARICO PROFESSIONALE DIAGNOSI ENERGETICA E RELAZIONE	Coltarni Energy Consulting	03/03/2022	04/03/2022	4000,00	14/05/2022																											
4	consulenza	INCARICO PROFESSIONALE PER CENTRALE TERMICA	STUDIO ING. FRANCHI	11/09/2022	03/12/2022	7700,00	06/10/2023																											
4	consulenza	INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA EDILIZIA	STUDIO ING. FRANCHI	15/09/2022	15/09/2022	1000,00	15/10/2023																											
4	consulenza	INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA ONDA	ALINS	10/11/2022		4800,00	15/10/2023																											
TOTALE USCITE PREVISTE						264624,00																												
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4940,00	0,00	2958,67	0,00	5855,46	13000,00	0,00	0,00	0,00	73958,40	8570,20	0,00	0,00